



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I

DECRETO N° 949/2017

Obra: Salón comunitario e infraestructura deportiva agua patito

Publicado en el Boletín Oficial

N° 2.791 del 26/09/2.017



ANEXO I

OBRA: Salon comunitario e infraestructura deportiva agua patito

PLAN DE OBRA															
Nº	DESCRIPCION	PRECIO POR ITEM \$	INCID.DEL ITEM %	PERIODOS EN MESES											
				1	2	3	4	5	6	7	8				
1.1	Hormigón cimientos (bases + encadenado inferior)	\$ 365,663.60	28.28%	20%	50%	30%									100%
1.2	Estructura H°A° (columnas + encadenado superior)	\$ 40,797.49	3.15%			30%	30%								100%
1.3	Losa de Hormigón Armado (entrepiso)	\$ 9,325.22	0.72%							50%	50%				100%
2.1	Mampostería exterior (ladrillos comunes)	\$ 137,404.76	10.62%			40%	40%	20%							100%
2.2	Mampostería interior (ladrillos comunes)	\$ 36,031.24	2.79%			40%	40%	20%							100%
3.1	Cajón Hidrófugo	\$ 4,734.51	0.37%			100%									100%
3.2	Capas aisladoras horizontales	\$ 13,828.35	1.07%			100%									100%
4	Cubierta de chapa s/estructura metálica	\$ 218,768.63	16.92%							50%	50%				100%
5	Contrapiso sobre terreno natural	\$ 27,957.14	2.16%			40%	40%	20%							100%
6.1	Revoque grueso exterior c/hidrófugo	\$ 21,404.50	1.66%					50%	50%	50%					100%
6.2	Revoque fino exterior	\$ 5,142.89	0.40%					50%	50%	50%					100%
6.3	Revoque grueso interior	\$ 9,070.60	0.70%					50%	50%	50%					100%
6.4	Revoque fino interior	\$ 5,142.89	0.40%							50%	50%				100%
7	Carpinterías	\$ 49,171.17	3.80%						50%	50%					100%
8.1	Instalación Sanitaria, Cloacal	\$ 4,522.85	0.35%					50%	50%						100%
8.2	Instalación Sanitaria, Agua	\$ 49,162.09	3.80%					20%	20%	20%	20%	20%	40%		100%
9	Instalación Eléctrica	\$ 89,910.30	6.95%	10%	20%	20%		10%	10%	10%	10%	10%	20%		100%
10	Instalación de Gas	\$ 8,527.21	0.64%						25%	25%	25%	25%	25%		100%
11	Cielorraso	\$ 35,905.24	2.78%								50%	50%	50%		100%
12	Pisos y zócalos	\$ 30,008.77	2.30%							50%	40%	30%	30%		100%
13	Revestimientos	\$ 13,574.94	1.06%								50%	50%	50%		100%
14.1	Pintura de paredes y cielorraso	\$ 33,367.33	2.60%								50%	50%	50%		100%
14.2	Pintura de carpintería	\$ -													0%
15	Vidrios	\$ -													0%
16	Herrajes	\$ 7,504.88	0.58%											100%	100%
17	Cartel de Obra	\$ -													0%
18	Otros (especificar)	\$ 76,294.99	5.90%											100%	100%
MONTO TOTAL DE OBRA		\$1,293,221.61	100.00%												
Total mensual % obra				5.87%	15.05%	18.64%	7.50%	11.57%	19.20%	9.22%	12.98%				
Total mensual \$ obra				\$ 75,863.61	\$ 194,581.36	\$ 241,008.01	\$ 96,943.12	\$ 149,577.24	\$ 248,250.05	\$ 119,186.54	\$ 167,811.67				
Total acumulado \$ obra				\$ 75,863.61	\$ 270,444.97	\$ 511,452.98	\$ 608,396.11	\$ 757,973.35	\$ 1,006,223.40	\$ 1,125,409.94	\$ 1,293,221.61				
Total acumulado % obra				5.87%	15.05%	39.55%	47.05%	58.61%	77.81%	87.02%	100.00%				

GRISelda MARIANA GUIL
Dirección de Estudios y Proyectos
Municipalidad de Concordia

Ing. CARLOS HORACIO PASQUET
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Municipalidad de Concordia